

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO EXPRESSO VLT BAIXADA SANTISTA IV - TRECHO VALONGO

Id	Nome	Duração	Início	Término	Qtde	Semestre 2 2021					Semestre 1 2022					Semestre 2 2022					Semestre 1 2023					Semestre 2 2023	
						A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
1	OBRA: VLT TRECHO 2 - CONSELHEIRO NÉBIAS / VALONGO - IMPLANTAÇÃO BYPASS	418 dias	Sex 20/Ago/21	Seg 08/Maio/23		[Barra preta contínua]																					
2	FRENTES DE SERVIÇO	418 dias	Sex 20/Ago/21	Seg 08/Maio/23		[Barra preta contínua]																					
3	NA FAIXA DO VLT	418 dias	Sex 20/Ago/21	Seg 08/Maio/23		[Barra azul contínua]																					
4	TRECHO 1 - Campos Melo: Afonso Pena x Xavier Pinheiro	177 dias	Sex 20/Ago/21	Seg 16/Maio/22	807m	[Barra preta]																					
5	Afonso Pena até Cons. Rodrigues Alves	119 dias	Sex 20/Ago/21	Seg 14/Fev/22	197m	[Barra preta]																					
13	Cons. Rodrigues Alves até Luis Gama	85 dias	Seg 20/Set/21	Sex 21/Jan/22	111m	[Barra preta]																					
19	Luis Gama até a Borges	85 dias	Ter 26/Out/21	Seg 07/Mar/22	169m	[Barra preta]																					
25	Rua Borges até João Guerra	122 dias	Qui 11/Nov/21	Seg 16/Maio/22	160m	[Barra preta]																					
31	João Guerra até Xavier Pinheiro	139 dias	Qui 14/Out/21	Qui 12/Maio/22	170m	[Barra preta]																					
37	TRECHO 2 - Campos Melo: Xavier Pinheiro x Av. Campos Sales	196 dias	Ter 16/Nov/21	Qui 01/Set/22	871m	[Barra azul]																					
38	Xavier Pinheiro até Lowndes	100 dias	Ter 16/Nov/21	Seg 18/Abr/22	125m	[Barra azul]																					
44	Lowndes até Dr. Emílio Ribas	73 dias	Seg 03/Jan/22	Seg 25/Abr/22	136m	[Barra azul]																					
50	Dr. Emílio Ribas até Doná Luisa Macuco	109 dias	Ter 01/Fev/22	Qui 14/Jul/22	248m	[Barra azul]																					
56	Doná Luisa Macuco até Henrique Ablas	99 dias	Ter 29/Mar/22	Qui 18/Ago/22	217m	[Barra azul]																					
62	Henrique Ablas até Av. Campos Sales	78 dias	Sex 13/Maio/22	Qui 01/Set/22	145m	[Barra azul]																					
68	TRECHO 3 - Dr. Cochrane: Av. Campos Sales x João Pessoa	197 dias	Ter 14/Jun/22	Seg 03/Abr/23	686m	[Barra azul]																					
69	Campos Sales até Sete de Setembro	102 dias	Ter 14/Jun/22	Qui 10/Nov/22	204m	[Barra azul]																					
76	Sete de Setembro até Bittencourt	89 dias	Ter 09/Ago/22	Seg 19/Dez/22	150m	[Barra azul]																					
83	Bittencourt até São Francisco	70 dias	Seg 26/Set/22	Qui 05/Jan/23	89m	[Barra azul]																					
90	São Francisco até Amador Bueno	78 dias	Ter 25/Out/22	Qua 15/Fev/23	117m	[Barra azul]																					
97	Amador Bueno até João Pessoa	83 dias	Ter 29/Nov/22	Seg 03/Abr/23	126m	[Barra azul]																					
104	TRECHO 4 - João Pessoa : Dr. Cochrane x Rua Vasconcelos Tavares	198 dias	Sex 15/Jul/22	Seg 08/Maio/23	1317m	[Barra azul]																					
105	Dr. Cochrane x Conselheiro Nébias	113 dias	Sex 15/Jul/22	Qua 28/Dez/22	250m	[Barra azul]																					
111	Conselheiro Nébias até Constituição	89 dias	Ter 23/Ago/22	Seg 02/Jan/23	170m	[Barra azul]																					
117	Constituição até Brás Cubas	102 dias	Ter 27/Set/22	Qua 01/Mar/23	214m	[Barra azul]																					
123	Brás Cubas até Senador Feijó	70 dias	Qui 10/Nov/22	Seg 27/Fev/23	104m	[Barra azul]																					
129	Senador Feijó até Martin Afonso	78 dias	Ter 06/Dez/22	Seg 03/Abr/23	135m	[Barra azul]																					
135	Martin Afonso até Itororó	50 dias	Qua 04/Jan/23	Qui 23/Mar/23	60m	[Barra azul]																					
141	Itororó até Frei Caneca	52 dias	Qui 19/Jan/23	Qua 12/Abr/23	65m	[Barra azul]																					
147	Frei Caneca até Dom Pedro II	57 dias	Ter 07/Fev/23	Seg 08/Maio/23	74m	[Barra azul]																					
153	Dom Pedro II até Riachuelo	50 dias	Qui 18/Ago/22	Seg 31/Out/22	61m	[Barra azul]																					
159	Riachuelo até Frei Gaspar	68 dias	Sex 02/Set/22	Ter 13/Dez/22	106m	[Barra azul]																					
165	Frei Gaspar até Vasconcelos Tavares	58 dias	Qui 29/Set/22	Qui 22/Dez/22	78m	[Barra azul]																					
171	TRECHO 5 - Visconde de São Leopoldo: Vasconcelos Tavares x São Bento	116 dias	Qua 15/Jun/22	Qui 01/Dez/22	400m	[Barra azul]																					
172	Vasconcelos Tavares até Praça dos Andradas (sentido oposto túnel)	57 dias	Qua 15/Jun/22	Sex 02/Set/22	74m	[Barra azul]																					
178	Praça dos Andradas (sentido oposto túnel) até Praça dos Andradas (sentido túnel)	58 dias	Ter 05/Jul/22	Seg 26/Set/22	77m	[Barra azul]																					
184	Praça dos Andradas (sentido túnel) até Alexandre Rodrigues	67 dias	Sex 22/Jul/22	Qui 27/Out/22	115m	[Barra azul]																					
190	Alexandre Rodrigues até São Bento	72 dias	Qua 17/Ago/22	Qui 01/Dez/22	134m	[Barra azul]																					
196	TRECHO 6 - São Bento: São Bento x Visconde do Embaré	73 dias	Ter 18/Out/22	Qua 01/Fev/23	136m	[Barra azul]																					
197	Visconde de São Leopoldo até Visconde do Embaré	73 dias	Ter 18/Out/22	Qua 01/Fev/23	136m	[Barra azul]																					
203	TRECHO 7 - Visconde do Embaré: São Bento x Amador Bueno	98 dias	Qui 15/Set/22	Seg 06/Fev/23	377m	[Barra azul]																					
204	São Bento até Alexandre Rodrigues	90 dias	Qui 15/Set/22	Ter 24/Jan/23	178m	[Barra azul]																					
210	Alexandre Rodrigues até Praça dos Andradas (sentido túnel)	71 dias	Ter 25/Out/22	Sex 03/Fev/23	122m	[Barra azul]																					
216	Praça dos Andradas (sentido túnel) até Amador Bueno	53 dias	Qua 23/Nov/22	Seg 06/Fev/23	77m	[Barra azul]																					

Construtora Queiroz Galvão S.A.
 Contrato: 001/2020
 Cronograma Quadra a Quadra_rev.05

Marco da Linha Base	◇	Marco	◆	Crítica Acumulada	█	Crítica	█
Resumo da Linha Base	▬	Resumo	▬	Resumo Inativo	▬	Linha Base	▬
Tarefa	▬	Resumo do projeto	▬	Tarefa Manual	▬		

1- Os prazos podem variar de acordo com o atendimento das Concessionárias;

4- Datas Limites de Publicação no DO/CET (fechamento total da via)

2- Faixa da Via Permanente entregue ao término do contrato;

3- Cronograma previsto com 1 turno de trabalho, sendo seg-qui: 7 as 17h e sex: 7 as 16h, conforme Plano de Trabalho.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO EXPRESSO VLT BAIXADA SANTISTA IV - TRECHO VALONGO

Id	Nome	Duração	Início	Término	Qtde	Semestre 2 2021					Semestre 1 2022					Semestre 2 2022					Semestre 1 2023					Semestre 2 2023			
						A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J
222	TRECHO 8 - Amador Bueno : Praça dos Andradas x Constituição	272 dias	Seg 13/Dez/21	Qui 19/Jan/23	1002m						[Barra azul contínua]																		
223	Praça dos Andradas (sentido oposto túnel) até Vasconcelos Tavares	56 dias	Seg 13/Dez/21	Sex 11/Mar/22	63m						[Barra azul]																		
230	Vasconcelos Tavares até Frei Gaspar	70 dias	Qui 06/Jan/22	Ter 26/Abr/22	91m						[Barra azul]																		
237	Frei Gaspar até Riachuelo	73 dias	Sex 04/Fev/22	Sex 27/Maio/22	106m						[Barra azul]																		
244	Riachuelo até Dom Pedro II	59 dias	Ter 15/Mar/22	Qua 08/Jun/22	69m						[Barra azul]																		
251	Dom Pedro II até Frei Caneca	73 dias	Qui 07/Abr/22	Sex 22/Jul/22	100m						[Barra azul]																		
258	Frei Caneca até Itororó	47 dias	Ter 10/Maio/22	Sex 15/Jul/22	46m						[Barra azul]																		
265	Itororó até Martin Afonso	53 dias	Qui 26/Maio/22	Qua 10/Ago/22	56m						[Barra azul]																		
272	Martin Afonso até Senador Feijó	89 dias	Sex 17/Jun/22	Ter 25/Out/22	167m						[Barra azul]																		
279	Senador Feijó até Brás Cubas	67 dias	Sex 29/Jul/22	Seg 07/Nov/22	88m						[Barra azul]																		
286	Brás Cubas até Dr. Ademar de Figueiredo Lira	72 dias	Sex 26/Ago/22	Ter 13/Dez/22	100m						[Barra azul]																		
293	Dr. Ademar de Figueiredo Lira até Constituição	78 dias	Qua 28/Set/22	Qui 19/Jan/23	116m						[Barra azul]																		
300	TRECHO 9 - Constituição: Amador Bueno x Campos Sales	210 dias	Seg 03/Jan/22	Qua 09/Nov/22	754m						[Barra azul contínua]																		
301	Amador Bueno até São Francisco	88 dias	Seg 03/Jan/22	Seg 16/Maio/22	118m						[Barra azul]																		
308	São Francisco até Bittencourt	80 dias	Qua 02/Fev/22	Sex 03/Jun/22	98m						[Barra azul]																		
315	Bittencourt até Sete de Setembro	94 dias	Qui 10/Mar/22	Seg 25/Jul/22	149m						[Barra azul]																		
322	Sete de Setembro até Mal. Pego Júnior	124 dias	Ter 19/Abr/22	Seg 17/Out/22	210m						[Barra azul]																		
329	Mal. Pego Júnior até Campos Sales	107 dias	Seg 06/Jun/22	Qua 09/Nov/22	179m						[Barra azul]																		
336	TRECHO 10 - Constituição: Campos Sales x Carvalho de Mendonça	202,56 dias	Qui 06/Jan/22	Qui 03/Nov/22	824m						[Barra azul contínua]																		
337	Campos Sales até Júlio de Mesquita	81,56 dias	Qui 06/Jan/22	Qua 11/Maio/22	122m						[Barra azul]																		
344	Júlio de Mesquita até Doná Luisa Macuco	74 dias	Sex 11/Fev/22	Sex 03/Jun/22	104m						[Barra azul]																		
351	Doná Luisa Macuco até Joaquim Nabuco	115 dias	Ter 22/Mar/22	Qui 01/Set/22	261m						[Barra azul]																		
358	Joaquim Nabuco até Almeida de Moraes	77 dias	Sex 20/Maio/22	Ter 06/Set/22	115m						[Barra azul]																		
365	Almeida de Moraes até Xavier Pinheiro	79 dias	Qua 22/Jun/22	Sex 14/Out/22	118m						[Barra azul]																		
372	Xavier Pinheiro até Carvalho de Mendonça	69 dias	Ter 26/Jul/22	Qui 03/Nov/22	104m						[Barra azul]																		
378	TRECHO 11 - Luis de Camões: Carvalho de Mendonça x Conselheiro Nébias	100 dias	Ter 22/Mar/22	Qui 11/Ago/22	461m						[Barra azul]																		
379	Carvalho de Mendonça até João Guerra	61 dias	Ter 22/Mar/22	Sex 17/Jun/22	85m						[Barra azul]																		
385	João Guerra até Borges	78 dias	Seg 11/Abr/22	Seg 01/Ago/22	176m						[Barra azul]																		
391	Borges até Conselheiro Nébias	60 dias	Qui 19/Maio/22	Qui 11/Ago/22	200m						[Barra azul]																		

Construtora Queiroz Galvão S.A.
 Contrato: 001/2020
 Cronograma Quadra a Quadra_rev.05

Marco da Linha Base	◇	Marco	◆	Crítica Acumulada	█	Crítica	█
Resumo da Linha Base	▬	Resumo	▬	Resumo Inativo	▬	Linha Base	▬
Tarefa	▬	Resumo do projeto	▬	Tarefa Manual	▬		

1- Os prazos podem variar de acordo com o atendimento das Concessionárias;

4- Datas Limites de Publicação no DO/CET (fechamento total da via)

2- Faixa da Via Permanente entregue ao término do contrato;

3- Cronograma previsto com 1 turno de trabalho, sendo seg-qui: 7 as 17h e sex: 7 as 16h, conforme Plano de Trabalho.